



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Ofício nº 486/2019/GAB.

Adamantina, 16 de julho de 2019.

A Sua Excelência, o Senhor
EDER DO NASCIMENTO RUETE
Presidente da Câmara Municipal
Adamantina – SP.

Ref.: Requerimento nº 208/19 – Acácio Rocha Perez Guerrero, Helio José dos Santos e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em referência, cumpre-nos informar que a obra de implementação e modernização de estrutura esportiva - construção de banheiros e vestiários no Parque Caldeiras e Jardim Adamantina foi realizada mediante contrato de repasse, com recursos federais. O convênio foi assinado em 31/12/2013 e a obra foi orçada em R\$ 346.240,13 sendo R\$ 243.750,00 de repasse federal e R\$ 102.490,13 de contrapartida municipal.

A obra encontra-se em 49,50% de execução e foi pago até o momento o valor de R\$ 209.331,76.

A empresa contratada, Construtora Rotoli LTDA EPP, desistiu da execução da obra, sendo notificada por diversas vezes, se recusando a retomar, e desta forma multada.

Diante disso, foi solicitado junto à Caixa Econômica Federal a reprogramação desta obra para contratação de uma nova empresa para realizar a conclusão da mesma.

Por se tratar de um Contrato de Repasse firmado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Adamantina por intermédio da Caixa Econômica Federal, até o momento não há autorização para execução da obra ou antecipação de recursos.



RECEBIDO

Adamantina 17/07/19

Ana Carolina



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Esclarecemos, por fim, que a Prefeitura está aguardando análise e aprovação da Caixa Econômica Federal quanto ao processo de reprogramação para realização de um novo processo licitatório.

Segue anexo a cópia do relatório Físico-Financeiro da obra.

Nesta oportunidade, apresentamos os votos de estima e consideração

Atenciosamente,


MÁRCIO CARDIM
Prefeito do Município

CAIXA


Cota de Segur
PÚBLICO

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO 101.284.002/2013	Nº SICONV 005/13	PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO	AÇÃO / MODALIDADE Esportes Esportivos, Recreativo e de Lazer	RECURSO OCUPAÇÃO-PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR PM de Asimantia	MUNICÍPIO / UF Asimantia / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Adventineia / SP	REPASSO 243.750,00	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 179.286,44
OBJETO Instalação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Asimantia/SP				

Início Previsto
ago-13

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Parcela 1 set-13	Parcela 2 out-13	Parcela 3 nov-13	Valores Totais (R\$)
1	Meta 1 EXECUTADO	Parcela 1	60,00%	15,00%	15,00%	
			Realise (R\$)	28.914,63	28.914,63	
			CP Fin. (R\$)	35.196,72	35.196,72	
			Outros (R\$)	0,00	0,00	
			Total (R\$)	64.111,40	64.111,40	
1	Meta 2 A EXECUTAR	Parcela 2	40,00%	14,44%	16,66%	
			Realize (R\$)	135.320,63	214.855,32	
			CP Fin. (R\$)	108.893,00	144.869,72	
			Outros (R\$)	0,00	0,00	
			Total (R\$)	244.213,63	359.725,04	
1	Meta 1	EXECUTADO	100,00%			
			Acum. Int. (R\$)	209.331,76		
1	Meta 2	A EXECUTAR	40,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	146.590,20	213.704,88	
			Acum. Int. (R\$)	85.481,87		

Local: 0
Data: 11 de julho de 2013Representante Tomador / Agente Provisor
Nome: 0
Cargo: 0


Rodrigo Martins Camargo
Engenheiro Civil
CREA 50624972/06