



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Ofício nº 053/2024/GAB.

Adamantina, 1º de março de 2024.

A Sua Excelência, o Senhor
AGUINALDO PIRES GALVÃO
Presidente da Câmara Municipal
Adamantina – SP.

Ref.: Requerimento nº 017/2024 – Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em referência, encaminhamos o Comunicado Interno nº 089/2024/SPD, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.

Nesta oportunidade, apresentamos os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

MARCIO
CARDIM:03
990043862

Assinado de forma
digital por MARCIO
CARDIM:03990043862
Dados: 2024.03.01
11:38:59 -03'00'

MÁRCIO CARDIM
Prefeito do Município





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO -

Alameda Fernão Dias, 525 - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3521-3660 - E-mail: planejamento@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Comunicado Interno nº 089/2024/SPD

Adamantina, 27 de fevereiro de 2024.


À Secretaria Municipal de Gabinete

Vimos, por meio deste, responder ao Requerimento nº 017/2024. Informamos o que segue:

A contratação da empresa através do processo licitatório foi apenas para execução de Mão de Obra, devendo o município prover todo o material. Houve uma demora para aquisição de alguns itens, por se tratar de material de alta complexidade e pela transição do município para a nova lei de licitações.

Os processos licitatórios foram concluídos, e o município comprou o material de acordo com a necessidade por período, a fim de não sobrecarregar a dotação orçamentária. Parte do material entregue está em fabricação das peças para montagem das longarinas e parte do material está armazenado no almoxarifado aguardando a fabricação das peças, como mencionado, para a montagem final da ponte.

Esclarecemos que todos os materiais já foram adquiridos e entregues, sendo possível a retomada e conclusão o mais breve possível.


Rodrigo Martins Gumiero

Diretor do Departamento de Engenharia
Engenheiro Civil CREA/SP 5062497298

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROSEMEIRE GONCALVES DE SOUZA COSTA

Data: 01/03/2024 13:23:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosemeire Gonçalves de Souza Costa
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento